

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการอบรมคัดแยกขยะต้น ทางและการจัดการขยะ 3Rs	จัดโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน	✓	-	-	12,900	-	-	กองสาธารณสุข ฯ	-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้ง 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	14,500,000	14,205,100	600	กองสวัสดิการฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ ทั้ง 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	5,600,000	5,561,200	1,800	กองสวัสดิการฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	150,000	150,000	-	กองสวัสดิการฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริและปกป้อง รักษาทรัพยากรท้องถิ่น	✓	-	-	30,000	-	30,000	สำนักปลัดฯ	-
6	โครงการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD เพื่อสร้างสัมพันธภาพ บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2568	จัดโครงการ อบรม การพัฒนา องค์กร Organization Development : OD เพื่อสร้างสัมพันธภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2568	-	-	✓	134,562	131,122	3,440	สำนักปลัดฯ	ส.ค. - ก.ย. 68
7	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดจังหวัด หนองบัวลำภู	✓	-	-	30,000	-	30,000	สำนักปลัดฯ	-
8	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบทวน	✓	-	-	100,000	-	100,000	สำนักปลัดฯ	-
9	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็ก ปีละ 1 ครั้ง	-	-	✓	8,000	2,750	5,250	กองการศึกษาฯ	พ.ค. 68
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็กและเยาวชน	-	-	✓	50,000	50,000	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. 68

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
11	โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย	-	-	✓	10,000	9,750	250	กองการศึกษาฯ	มี.ค. 68
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	486,500	455,830	30,670	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
13	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ	-	-	✓	1,713,600 (+) 206,976	1,849,760	70,816	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
14	โครงการอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	785,770	720,692.08	65,077.92	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
15	โครงการชาวหนองภัยศูนย์ร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้ไฟม และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร	จัดอบรมให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	30,000	16,600	13,400	กองสาธารณสุข ฯ	พ.ค. – มิ.ย. 68
16	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	84,500	80,215	4,285	กองสาธารณสุข ฯ	ก.พ. – เม.ย. 68

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
17	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ จำนวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท	-	-	✓	300,000	300,000	-	กองสาธารณสุขฯ	ก.ค. - ก.ย. 68
18	โครงการสงเคราะห์ผ้าห่มต้านภัยหนาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์	เพื่อสงเคราะห์ผ้าห่มต้านภัยหนาวในเขตรับผิดชอบ อบต.หนองภัยศูนย์	-	-	✓	49,225	47,725	1,500	กองสวัสดิการฯ	ธ.ค. 68
19	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ อบต.หนองภัยศูนย์	-	-	✓	80,000	64,657	15,343	กองสวัสดิการฯ	ก.พ. - เม.ย. 68
20	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ	จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในเขตรับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	20,000	10,545	9,455	กองสวัสดิการฯ	เม.ย. - พ.ค. 68
21	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองภัยศูนย์ - โป้ชัยเกมส์	จัดแข่งขันกีฬา อบต.หนองภัยศูนย์ - โป้ชัย เกมส์ จำนวน 15 หมู่บ้าน	-	-	✓	200,000	200,000	-	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. 67
22	โครงการอุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเครือข่ายเมืองฯ 6	อุดหนุนกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเครือข่ายเมืองฯ 6	-	-	✓	40,000	40,000	-	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. 67

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนหนองผือราษฎร์บำรุง ถึงดอนกลอย บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนหนองผือราษฎร์บำรุง ถึงดอนกลอย บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	-	-	✓	497,000	495,000	2,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	498,000	495,000	3,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองภัยศูนย์	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองภัยศูนย์	-	-	✓	183,000	182,000	1,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 – บ้านคำบอน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 – บ้านคำบอน หมู่ที่ 8	-	-	✓	354,000	352,000	2,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 เส้นทางบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 เส้นทางบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	-	-	✓	1,699,000	1,399,000	300,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 เส้นทางบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 เส้นทางบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	✓	-	-	1,699,000	-	-	กองช่าง	-

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63008 สายบ้านหนองภัยศูนย์ ถึงบ้านคิมชาติ	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ. 63008 สายบ้าน หนองภัยศูนย์ถึงบ้านคิมชาติ	✓	-	-	1,299,000	-	-	กองช่าง	-
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63015 สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ ถึงบ้าน คิมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63015 สายบ้านหนองภัย ศูนย์ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1	-	-	✓	960,000	960,000	-	กองช่าง	มี.ย. – ก.ค. 68
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63015 สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63015 สายบ้านหนองภัย ศูนย์ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1	-	-	✓	498,000	496,000	2,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3	-	-	✓	59,000	59,000	-	กองช่าง	ก.ย. – พ.ย. 68
33	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองภัยศูนย์	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองภัยศูนย์	-	-	✓	497,000	496,000	1,000	กองช่าง	ก.ย. – พ.ย. 68

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
34	โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2	ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2	-	-	✓	435,000	433,300	1,700	กองช่าง	มี.ค. – พ.ค. 68
35	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63003 เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย – บ้านกองแปม ตำบลหนองสวรรค์	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63003 เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย – บ้านกองแปม ตำบลหนองสวรรค์	-	-	✓	499,000	498,000	1,000	กองช่าง	ก.ค. 68 – ส.ค. 68
36	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ดดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63011 เส้นทางหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนน คสล. ดดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63011 เส้นทางหลังสำนักงานขนส่งจังหวัด หนองบัวลำภู – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	-	-	✓	324,000	324,000	-	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค. 68
37	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63007 เส้นทางบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63007 เส้นทางบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	-	-	✓	471,000	471,000	-	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค. 68

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลติกส์คอนกรีต เส้นรอบ หมู่บ้าน บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลติกส์คอนกรีต เส้นรอบ หมู่บ้าน บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6	-	-	✓	463,000	463,000	-	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค. 68
39	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิด แอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.63007 เส้นทาง บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 – บ้าน สว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนน คสล. เป็น ถนนลาดยางผิวจราจรชนิด แอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.63007 เส้นทาง บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	-	-	✓	499,000	498,000	1,000	กองช่าง	ก.ค. – ส.ค. 68
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางจากบ้านดอนยานาง หมู่ ที่ 3 – บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6	ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทาง จากบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6	-	-	✓	463,000	463,000	-	กองช่าง	เม.ย. – พ.ค. 68
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางจากบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6	ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทาง จากบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6	-	-	✓	353,000	352,000	1,000	กองช่าง	ก.ค. – ส.ค. 68

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
42	อุดหนุนกาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	อุดหนุนกาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	-	-	✓	20,000	20,000	-	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68
43	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2568	-	-	✓	30,000	29,950	50	กองการศึกษาฯ	ม.ค. 68
44	โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2568	-	-	✓	60,000	60,000	-	กองการศึกษาฯ	ก.ค. 68
45	โครงการกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการกตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุประจำปี 2568	-	-	✓	180,000	180,000	-	กองการศึกษาฯ	เม.ย. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยติดตั้งเสาไฟถนนพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลชัยนวัตกรรม รหัส 07020031 ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63011 ถนนสายสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยติดตั้งเสาไฟถนนพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลชัยนวัตกรรม รหัส 07020031 ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63011 ถนนสายสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู – บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย	-	-	✓	9,984,000	9,972,000	12,000	กองช่าง	เม.ย. – ก.ค. 68
2	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยติดตั้งเสาไฟถนนพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลชัยนวัตกรรม รหัส 07020031 ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63012 ถนนสายบ้านโนนตู หมู่ที่ 6 – บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยติดตั้งเสาไฟถนนพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลชัยนวัตกรรม รหัส 07020031 ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63012 ถนนสายบ้านโนนตู หมู่ที่ 6 – บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	-	-	✓	7,488,000	7,476,000	12,000	กองช่าง	เม.ย. – ก.ค. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินสะสม)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนารีสาร บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนารี สาร บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1	-	-	✓	498,000	497,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – ก.พ. 68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63015 สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ – บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.63015 สายบ้าน หนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 – บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย	-	-	✓	498,000	495,000	3,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย. 68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียนหนองผือราษฎร์ บำรุง ถึงดอนกลอย บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียน หนองผือราษฎร์บำรุง ถึงดอน กลอย บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	-	-	✓	496,000	493,000	3,000	กองช่าง	ม.ค. 68 – มี.ค. 68
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63006 เส้นทางบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.63006 เส้นทาง บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	-	-	✓	498,000	495,000	3,000	กองช่าง	ม.ค. 68 – มี.ค. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63028 เส้นทางโคกไม้ยาง บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.63028 เส้นทางโคก ไม้ยาง บ้านโนนหวาย หมู่ที่ 7	-	-	✓	496,000	495,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูโบต้า 1 บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูโบต้า 1 บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 10	-	-	✓	239,000	214,000	25,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูโบต้า 2 บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูโบต้า 2 บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 10	-	-	✓	192,000	186,000	6,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนาจ บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนาจ บ้านคิมชาติ หมู่ที่ 1	-	-	✓	497,000	495,000	2,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตร บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตร บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2	-	-	✓	284,000	283,000	1,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย. 68
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาประชาคม บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาประชาคม บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4	-	-	✓	192,000	191,000	1,000	กองช่าง	ก.พ. – เม.ย. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	496,000	495,000	1,000	กองช่าง	ส.ค. – ต.ค. 68
12	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยโนนทางาม บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	บุกเบิกถนนลูกรังผิวจราจรลง หินคลุก ซอยโนนทางาม บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	343,000	342,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
13	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยพันธ์ลำภู บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	บุกเบิกถนนลูกรังผิวจราจรลง หินคลุก ซอยพันธ์ลำภู บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	139,000	135,000	4,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
14	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยนนทลุน บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยนนทลุน บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	250,000	149,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68
15	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยโรงปุ๋ย – แยกสันติสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยโรงปุ๋ย – แยกสันติสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	359,000	358,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
16	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	233,000	232,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 68
17	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยข้าง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยข้าง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5	-	-	✓	183,000	182,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 68
18	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยออฟป่า บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3	บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยออฟป่า บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3	-	-	✓	178,000	173,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 68
19	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยฉิมนิล บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3	บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรลงหินคลุก ซอยฉิมนิล บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3	-	-	✓	75,000	69,000	6,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 68
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิว จราจรลงหินคลุก เส้นทางคำไม้ ตายถึงสำนักสงฆ์กบแก้วบัว บาน บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2	ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรลง หินคลุก เส้นทางคำไม้ตายถึง สำนักสงฆ์กบแก้วบัวบาน บ้าน นาลาดควาย หมู่ที่ 2	-	-	✓	477,000	476,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
21	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เส้นทางหลัง ฟาร์มไก่ – ศาลากลาง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เส้นทางหลัง ฟาร์มไก่ – ศาลากลาง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4	-	-	✓	188,000	187,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – ก.พ. 68
22	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เส้นทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก	ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก เส้นทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก	-	-	✓	159,000	158,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – ก.พ. 68
23	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เส้นทางแยกทาง หลวงท้องถิ่น นก.ถ.63005 บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 – บ้านคำบอน หมู่ที่ 8	ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก เส้นทางแยกทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63005 บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 – บ้านคำบอน หมู่ที่ 8	-	-	✓	156,000	155,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – ก.พ. 68
24	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เส้นทางแยกทาง หลวงท้องถิ่น นก.ถ.63005 บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก เส้นทางแยกทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.63005 บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	-	-	✓	180,000	179,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. – ก.พ. 68

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เงินสะสม)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เส้นทางบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลนาคำไฮ	ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก เส้นทางบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลนาคำไฮ	-	-	✓	79,000	78,000	1,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค . 68