



รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๔
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๔
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๔
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๖
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๓
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๔
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๔
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๕
๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๑๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๗
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๑๘
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	๑๙
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๑๙
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๒๕
๓.๓ แผนการดำเนินงาน	๒๕
๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๗
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๗
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๒๗
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๓๖
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๓๖
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๗
๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต	๓๗
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	๓๗
ภาคผนวก	๓๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบลหนองภัยศูนย์ และตำบลโพธิ์ชัย

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองทุกกองที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนในตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย มากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาฯ

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นวิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลโดยพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการที่ได้คิดและสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ ประเมินผลแผน

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลได้แก่
 - ๑.๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - ๑.๒ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)
๒. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 - ๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ
๒. เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงการ การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด หากโครงการมีข้อบกพร่อง การประเมินผลจะช่วยชี้แนะจุดสำคัญที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไข
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้มีความเหมาะสม

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่ศูนย์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่ศูนย์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู และแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่ศูนย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่ง
๒. พัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพให้ปลอดภัยและน่าอยู่
๓. ส่งเสริมการพัฒนาศรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ
๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๘. ปลุกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๑. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค

วิสัยทัศน์

“หนองไถ่ศูนย์ตำบลน่าอยู่ เชิดชูเศรษฐกิจ ร่วมคิดการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ของ อบต.หนองภัยศูนย์มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตาม แผนฯ ปี ๒๕๖๕	ข้อบัญญัติ/ ตั้งจ่ายรายการใหม่		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น	๒๗๕	๔๖	๓๐,๓๐๕,๕๐๕	๒๔	๔๘	๑๓	๒๖	๕	๑๘	๓๐,๑๘๑,๗๓๖.๔๐
๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๔	๒๐๐,๐๐๐	๓	๖	-	-	๑	๒	๗๕,๕๕๐.๐๐
รวม	๓๒๖	๕๐	๓๐,๕๐๕,๕๐๕	๒๗	๕๔	๑๓	๒๖	๑๐	๒๐	๓๐,๒๕๗,๒๘๖.๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๐๒,๘๐๐	๑,๖๘๖,๑๐๐ (-)	๑๒,๐๑๖,๗๐๐	✓	-	-
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๔๖๑,๖๐๐	๑๖๒,๖๐๐ (+)	๔,๖๒๔,๒๐๐	✓	-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐	๖,๐๐๐ (+)	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๔๓,๙๓๗ (+)	๕๔๓,๙๓๗	✓	-	-
๕	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองภัยศูนย์	-	๒๙๕,๗๙๐ (+)	๒๙๕,๗๘๙.๔๔	✓	-	-
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๘	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองภัยศูนย์	๑๐๒,๙๐๐	๑๐๒,๙๐๐ (-)	-	-	-	✓
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๑๐,๔๐๐	๑๐,๓๐๐ (-)	๕๐๐,๑๐๐	✓	-	-
๑๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๗๑๙,๔๔๐	๗๔,๐๐๐ (+)	๗๙๓,๑๘๐.๕๘	✓	-	-
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๑๗๖,๐๐๐	-	๑,๑๗๖,๐๐๐	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการออกตรวจรับรองสถานประกอบกิจการร้านค้า/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร/ตลาดนัด/แผงลอยจำหน่ายอาหาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๑๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๓,๐๐๐	๒๙,๐๐๐ (+)	๙๒,๐๐๐	✓	-	-
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้	๑๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐ (-)	๘๙,๐๐๐	✓	-	-
๑๗	ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เซลล์ พร้อมติดตั้ง	-	๖๕๒,๐๐๐ (+)	๖๔๗,๐๐๐	✓	-	-
๑๘	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๕ หมู่บ้าน	-	๖๕๓,๘๓๘ (+)	๖๕๓,๘๓๔.๓๘	✓	-	-
๑๙	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่คนพิการ	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๙๙๕	✓	-	-
๒๐	โครงการสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองภัยศูนย์ - โพธิ์ชัยเกมส์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๒๒	อุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเครือข่ายเมือง ๖	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากปากทาง - สำนักสงฆ์เทวา นิมิตร บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ชัย	๕๘๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐ (-)	๔๒๐,๐๐๐	✓	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสุข บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองภัยศูนย์	๒๑๘,๐๐๐	๔๑,๐๐๐ (-)	๑๗๗,๐๐๐	✓	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหลวง - บ้านนาย แปลงบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองภัยศูนย์	๗๑๓,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐ (-)	๕๑๔,๐๐๐	✓	-	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญนำ บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองภัยศูนย์	๕๘๔,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐ (-)	๔๔๗,๐๐๐	✓	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสว่างไสว บ้านหัวทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองภัยศูนย์	๓๓๒,๐๐๐	๒,๐๐๐ (-)	๓๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศูนย์ บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ชัย	๓๖๗,๐๐๐	๒,๐๐๐ (-)	๓๖๕,๐๐๐	✓	-	-
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคิมชาด เชื่อมบ้าน ห้วยบงบ้านคิมชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย	๗๒๗,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐ (-)	๕๙๕,๐๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๓๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคู หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองภัยศูนย์	๑,๑๒๑,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐ (-)	๘๙๗,๐๐๐	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย ลงหินคลุก ซอยกิตติพร บ้าน ดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองภัยศูนย์	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย ลงหินคลุก ซอยบ้านนาสีร์สอร์ท บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๗๒,๐๐๐ (+)	๗๑,๐๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๓๓	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย ลงหินคลุก เส้นทางข้าง เรือนจำ จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองภัยศูนย์	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๓๔	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดย ลงหินคลุก เส้นทางจากโรงเรียน หนองผือราษฎร์บำรุง ถึง ดอน กลอย บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๒๙๑,๐๐๐ (+)	๒๙๐,๐๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด แอสฟัลติกส์คอนกรีต เส้นทาง กลางบ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๕๐๐,๐๐๐ (+)	๔๙๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทาง หลังฟาร์มไก่ เชื่อมเส้นทางแยก หลังศูนย์ราชการจังหวัด หนองบัวลำภู บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๒๔๙,๐๐๐ (+)	๒๔๙,๐๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย ลงหินคลุก ซอยพระอินทร์ บ้านหนองกุ้งพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย	-	๑๐๖,๐๐๐ (+)	-	-	-	✓
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. เป็น ถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น นท.๖๓๐๒๑ สายบ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ - บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย	-	๕๐๐,๐๐๐ (+)	๔๙๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. เป็น ถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete เส้นทางหลังโรงเรียน บ้านคึมชาดห้วยบง บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย	-	๕๐๐,๐๐๐ (+)	๔๙๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังโดยลงหินคลุก ซอยนาคำ บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๑๑๓,๐๐๐ (+)	๑๐๕,๐๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังโดยลงหินคลุก ทางหลวง ท้องถิ่น นท.๖๓๐๑๖ สาย บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบล โพธิ์ชัย - บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๑๘๗,๐๐๐ (+)	๑๘๖,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทาง หนองไผ่ เชื่อมตำบลหนอง สวรรค์ บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ที่ ๑ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๔๖๖,๕๐๐ (+)	๔๖๖,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทาง หน้าฟาร์มไก่ บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๙๙,๐๐๐ (+)	๙๙,๐๐๐	✓	-	-
๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete ซอย นาล้อม บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองภัยศูนย์	-	๕๐๐,๐๐๐ (+)	๔๙๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete ซอยโรงสี บ้านโนนตู หมู่ที่ ๖ ตำบลหนอง ภัยศูนย์	-	๓๔๒,๐๐๐ (+)	๓๔๑,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete ภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย	-	๕๐๐,๐๐๐ (+)	๔๙๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	-	✓	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔๗	อุดหนุนกาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-
๔๘	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้น ปีใหม่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๕๐	๒๕,๕๕๐	✓	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม (+) โอนลด (-)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕๐	โครงการจัดกิจกรรมวัน สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (-)	-	-	-	✓
	รวม ๕๐ โครงการ	๒๗,๒๒๑,๑๔๐	๓,๐๘๔,๓๖๕ (+)	๓๐,๑๘๑,๕๐๖.๔๐			

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(เงินกู้)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์ คอนกรีต เส้นทางหลัง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู	๕,๓๓๐,๐๐๐	๕,๓๓๐,๐๐๐	✓	-
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๐๒ จากสี่แยกบ้านนา ลาดควาย หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไถ่ศูนย์	๔,๒๕๐,๐๐๐	๔,๒๕๐,๐๐๐	✓	-
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๐๑ เส้นทางบ้านหนองไถ่ศูนย์ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓	๑,๓๒๘,๐๐๐	๑,๓๒๘,๐๐๐	✓	-
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๑๐ จากบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านนา ลาดควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไถ่ศูนย์	๔,๗๗๐,๐๐๐	๔,๗๗๐,๐๐๐	✓	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง ท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๑๔ ซอยดอนตู บ้าน หนองกุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย	๕,๘๐๐,๐๐๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	✓	-
		๒๑,๔๗๘,๐๐๐	๒๑,๔๗๘,๐๐๐		

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์ คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เส้นทางหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	✓	-	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๐๓ เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ชัย ถึงบ้านกองแปม ตำบลหนองสวรรค์	๗๙๘,๐๐๐	๗๙๘,๐๐๐	✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพระอินทร์ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย	๒,๘๗๓,๕๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐	✓	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๑๒ เส้นทางบ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒ – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกุงชุมชัย	๔,๐๙๖,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	
		๑๖,๘๖๗,๕๐๐	๑๓,๗๐๘,๐๐๐			

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ และโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และในการประเมินผลแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด
- (๔) วิสัยทัศน์
- (๕) กลยุทธ์
- (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
- (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- (๘) แผนงาน
- (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

๒.๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๒.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒.๒.๕ โครงการพัฒนา

- (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
- (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
- (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
- (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
- (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
- (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
- (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
- (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
- (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบเวลา (Time & Timeframe) โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดังนี้

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบที่ระบุไว้กำหนด
- รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่ศูนย์ตามระยะเวลาที่ระบุไว้กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๓.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองธการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

๒.๓.๓ ความพอเพียง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

๒.๓.๔ ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 - ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
 - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ส่งเสริมพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
 - ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

๒.๓.๕ ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตและผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่ศูนย์ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๒.๓.๖ ประสิทธิภาพ (effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลและผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๒.๔.๑ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔.๒ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔.๓ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๑
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๘๖
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG)	๕	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๘๖
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๗๑
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๘๖
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๘๖
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๗๑
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๗๑
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๘๖
คะแนนรวม		๑๐๐	๙๗.๑๔

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไถ่ศูนย์เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๔
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๖๔
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๙
๔	แผนงาน กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๖๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๘๖
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๕๗
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๗๑
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๙๓
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๘๖
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย		
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๗๑
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๗๑
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๔.๗๑
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔.๗๑
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๘๖
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	๕	๓.๘๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๒๙


๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/ สัมภาษณ์


แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกฤษภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากการใช้แบบสอบถามข้อมูล

๑. โครงการโครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะ ๓Rs

- ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม




- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ




๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม




- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ




๓. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

- ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม




- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ




๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบุญทัน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕

- ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม




- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ




๕. โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

- ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม




- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ




๖. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

- ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม



- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ



๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะ ๓Rs พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๒

๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๖

๓. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๕

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบุญทัน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๗

๕. โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๒

๖. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๘,๙๖๘,๗๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๔๙ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๒๖ จำนวนเงินเบิกจ่าย ๒๘,๓๙๘,๐๙๗.๐๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๐๓

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จำนวนโครงการที่บรรลุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๗๓ โครงการ และโครงการที่บรรลุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓๙ โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการโดยสรุปผล ดังนี้

เชิงปริมาณ (Quantity)

การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่าจากโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๙๖๘,๗๐๐ บาท **ดำเนินการแล้วเสร็จ** ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๙ ของโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒๖,๒๘๘,๐๙๗.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ ของงบประมาณ **อยู่ระหว่างดำเนินการ** จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ ของโครงการ งบประมาณผูกพัน จำนวน ๑,๙๘๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ ของงบประมาณ **ไม่ได้ดำเนินการ** จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ ของโครงการ งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ ของงบประมาณ

คุณภาพ (Quality)

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนในตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัยที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่ อบต.หนองภัยศูนย์ มีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย ในการสัญจรไป – มา มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลด้านคุณภาพชีวิต ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพอนามัย การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีในท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อนนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรือประมาณการราคากลางและการเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดเงินคงเหลือที่สามารถต่อรองราคาให้ลดลงเพื่อประโยชน์ทางราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ

เวลา (Time)

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรอบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนโครงการ/กิจกรรม พบว่าดำเนินการตามที่กำหนด

ส่วนที่ ๔
สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตามแผนฯ ปี ๒๕๖๖	ข้อบัญญัติ/ ตั้งจ่ายรายการใหม่		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๙	๑	๔๘,๐๐๐	๑	๒.๕๖%	-	-	-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากร - ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	๗	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒.๕๖%	-	-	-	-	๔๗,๙๒๕.๐๐
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่น	๒๔๘	๓๓	๒๘,๖๗๐,๗๐๐	๒๕	๖๔.๑๐%	๔	๑๐.๒๖%	๔	๑๐.๒๖%	๒๘,๑๐๐,๒๙๗.๐๘
๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๔	๒๐๐,๐๐๐	๔	๑๐.๒๕%	-	-	-	-	๑๙๙,๘๐๐.๐๐
รวม	๒๗๓	๓๙	๒๘,๙๖๘,๘๐๐	๓๑	๗๙.๔๙%	๔	๑๐.๒๖%	๔	๑๐.๒๖%	๒๘,๓๙๘,๐๙๗.๐๘

ผลการดำเนินงาน งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัยคุนย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาตลาดขายผ้าซิดสลับหมี่ กลุ่มผู้ทอผ้า (โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายใน เขตรับผิดชอบ ๑๕ หมู่บ้าน)	-	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐ - ๒๑ พ.ค. ๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะ ๓Rs	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๗,๙๒๕	๒,๐๗๕	✓	-	-	๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๘๕๕,๒๐๐	-	๘๗๒,๐๙๐	๗๐๐	๑๒,๙๘๐,๘๐๐	๑,๖๑๐	✓	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๕ – ๑๐ ก.ย. ๖๖
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๙๓๒,๐๐๐	-	๑๗๑,๒๐๐	-	๔,๗๖๐,๘๐๐	๑๓,๒๐๐	✓	-	-	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	-
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด หนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๘	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	-	๓๐,๐๐๐	๗๖๐	-	๒๙,๒๓๘.๑๕	๑.๘๕	✓	-	-	๑๕ ธ.ค. ๖๕
๙	โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๑๘๐	๗๐๐	-	๑๕๐,๔๘๐	-	✓	-	-	๒๙ พ.ค. ๖๖ – ๒ มิ.ย. ๖๖
๑๐	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน)	-	๒๖,๘๐๕	-	-	๒๖,๓๔๕	๔๖๐	✓	-	-	๗ ธ.ค. ๖๕
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๔ มี.ค. ๖๖
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๒๙,๙๐๐	-	-	-	๕๖๒,๖๙๒	๖๗,๒๐๘	✓	-	-	๑ พ.ย. ๖๕ – ๑๕ มิ.ย. ๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	๗๖๖,๔๐๐	-	-	-	๗๐๘,๔๔๒.๒๑	๕๗,๙๕๗.๗๙	✓	-	-	๑ พ.ย. ๖๕ – ๑๕ มี.ย. ๖๖
๑๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๗๑๙,๒๐๐	-	-	-	๑,๖๑๐,๕๕๐	๑๐๘,๖๕๐	✓	-	-	๑ พ.ย. ๖๕ – ๑๕ มี.ย. ๖๖
๑๕	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๙,๐๐๐	๑๔,๖๔๕	-	-	๘๓,๖๔๕	-	✓	-	-	๑๑ – ๒๒ พ.ค. ๖๖
๑๖	โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ก.ค.๖๖ – ๑๕ ส.ค. ๖๖
๑๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๖
๑๙	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่ รับผิดชอบ ๑๕ หมู่บ้าน	-	๑,๑๓๔,๙๑๔	-	-	๑,๑๓๔,๙๐๕.๖๓	๘.๓๗	✓	-	-	๑ – ๑๕ ก.ย. ๖๖
๒๐	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๗,๔๗๕	๒,๕๒๕	✓	-	-	๑๗ มี.ค. ๖๖
๒๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองกัญศุณย์ - โป้ซซิงเกมส์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๔ – ๒๔ ก.พ. ๖๖
๒๒	อุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเครือข่ายเมือง ๖	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๖ – ๙ ธ.ค. ๖๕
๒๓	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบอาคารที่ทำการ อบต. หนองกัญศุณย์ (สำนักปลัด)	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔๙๗,๕๐๐	-	๕๐๐	-	✓	-	๑๐ ก.ค. ๖๖ –

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทาง นก.ถ. ๖๓๐๒๕ บ้านดอนน้อย - บ้านโนนสงเปลือย ตำบลหนองกัณยูนย์ อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	-	๙๔๔,๐๐๐	-	๙๙๔,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	๑๒ มิ.ย. ๖๖ -
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทัน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๔๗๓,๙๒๔.๐๙	๙,๐๗๕.๙๑	✓	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๖
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีสุข บ้านหนองงูพัฒนา หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๔๗๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๒๐ พ.ค. ๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยริไซเคิล บ้านหนองงูพัฒนา หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๔๗๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๒๐ พ.ค. ๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำซอยนาล้อม บ้านหัวทอง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๖,๐๐๐	-	๔๔๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๐ พ.ค. ๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖
๒๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ซอยรุ่งเรือง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกัณยูนย์ อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	-	๖๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	๕๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๓ เม.ย. ๖๖ - ๑๕ มิ.ย. ๖๖
๓๐	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทางบ้านห้วยบัง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านฮ่อมข่า ตำบลนาคำไฮ	๔๘๗,๐๐๐	-	๒๙,๐๐๐	-	๔๕๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๙ ก.พ. ๖๖ - ๒๔ มี.ค. ๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓๑	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังลงหินคลุก เส้นทางโสกบก หอกถึงนายนาค บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๗	๔๒๓,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-	๓๗๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๙ ก.พ. ๖๖ – ๒ มี.ค. ๖๖
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขอยหน้าวัดศรีนวลจันทร์ ถึง หลังโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๓,๖๔๔	-	๔๖๖,๐๐๐	๓๕๖	✓	-	-	๑๐ มี.ย. ๖๖ – ๒๕ ส.ค. ๖๖
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ขอยท่าไรทอง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกัญศุณย์ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	-	๓๖,๐๐๐	-	-	-	๓๖,๐๐๐	-	-	✓	-
๓๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางบ้าน ดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองกัญศุณย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู	-	๒๔๙,๐๐๐	-	๒๓๖,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	-	✓	-	๑๕ ส.ค. ๖๖ –
๓๕	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข นก.ถ.๖๓๐๐๑ เส้นทาง บ้านหนองกัญศุณย์ – บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนยานาง ตำบลหนอง กัญศุณย์	-	๔๙๑,๐๐๐	-	๔๕๗,๐๐๐	-	๓๔,๐๐๐	-	✓	-	๑๕ ส.ค. ๖๖ –

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓๖	อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐ ธ.ค. ๖๖
๓๗	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๖ ม.ค. ๖๖
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.ค. ๖๖
๓๙	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒ เม.ย. ๖๖
	รวม ๓๙ โครงการ	๒๗,๐๗๓,๗๐๐	๓,๑๘๘,๕๕๔	๑,๒๙๔,๓๙๔	๑,๙๘๕,๒๐๐	๒๖,๔๑๐,๘๒๒.๐๘	๕๗๒,๘๖๗.๙๒	๓๑	๔	๔	

ผลการดำเนินงาน งบประมาณอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ. ๖๓๐๒๙ สายบ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองภัยศูนย์ เชื่อมบ้านโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	๓,๗๕๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	✓	-	
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (Overlay) ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๐๗ สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองภัยศูนย์-บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	๔๗๘,๐๐๐	-	-	✓	ผูกพัน
๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.๖๓๐๒๓ เส้นทางบ้านนาลาดควาย – วัดป่าคำไก่อ่แก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านนาลาดควาย ตำบลหนองภัยศูนย์	๑,๑๔๔,๐๐๐	-	-	✓	ผูกพัน
	รวม ๓ โครงการ	๕,๓๗๒,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐			

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ตั้งจ่าย รายการใหม่	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
งานบริหารทั่วไป				
๑	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	-	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐
๓	ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุต	-	๘,๕๐๐	๗,๙๙๐
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	๘,๐๐๐	๖,๙๙๐
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (๑๘ หน้า / นาที)	-	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐
งานบริหารงานคลัง				
๘	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	๓,๖๐๐	๒,๕๙๐
๙	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
๑๐	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ๑ ตัว	-	๒,๕๙๐	๒,๕๙๐
๑๑	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔ ชั้น ๑ หลัง	-	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐
๑๒	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ๑ ตัว	-	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐
๑๓	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐
๑๔	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	๔,๑๐๐	๔,๐๐๐
๑๕	ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	-	๓,๓๐๐	๓,๒๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
๑๖	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๑๗	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (๑๘ หน้า / นาที)	-	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐
	รวม ๑๗ รายการ	-	๒๐๐,๐๙๐	๑๙๗,๑๖๐

๑.๒ การวัดผลเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

การติดตามและประเมินผล และสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พบว่าจากโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๓๙ โครงการ งบประมาณอนุมัติ ๒๘,๙๖๘,๗๐๐.๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ ของโครงการ งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๒๖,๒๘๘,๐๙๗.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ ของงบประมาณอนุมัติ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ ของโครงการ งบประมาณผูกพัน จำนวน ๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ ของงบประมาณอนุมัติ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ ของโครงการ

เชิงคุณภาพ

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนในตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลโพธิ์ชัยและประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย ในการสัญจรไป – มา มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลด้านคุณภาพชีวิต ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพอนามัย การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีในท้องถิ่น

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปในรอบการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๓ โครงการ มาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของจำนวนโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ
 - คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ ของโครงการตามแผนพัฒนา
 - คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
 - คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ของโครงการตามแผนพัฒนา
 - คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
 - คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ของโครงการตามแผนพัฒนา
 - คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ปัญหาจากการนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โครงการตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โครงการของส่วนราชการในสังกัดอบต. โครงการจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงโครงการตามหนังสือสั่งการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอย่างจำกัด ส่งผลให้ความสำเร็จของโครงการมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานการดำเนินงานตามการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

- การจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี กับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติควรจะมี ความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

- คัดเลือกโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และโครงการที่ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่สุด โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากเป็นปัญหาในระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข จึงอยากให้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

ภาพประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาตลาดผ้าซิดสลับหมึกกลุ่มผู้ทอผ้า
(โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในเขตรับผิดชอบ ๑๕ หมู่บ้าน)



โครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะ ๓Rs



โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
(โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด)



โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง



โครงการส่งเสริมความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน)



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้



โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ



โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบอาคารที่ทำการ อบต.หนองภัยศูนย์ (สำนักปลัด)



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทัน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีสุข บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไร่ไชเคิล บ้านหนองกุ้งพัฒนา หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำซอยนาล้อม บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑๐



โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ซอยรุ่งเรือง บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๔



โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทางบ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓
ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านฮ่อง่า ตำบลนาคำไฮ



โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทางโสกบักหอกถึงนายนาคูณ บ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๗



โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต
ซอยหน้าวัดศรีนวลจันทร์ ถึงหลังโรงเรียนบ้านคิมชาดห้วยบง บ้านคิมชาด หมู่ที่ ๑



โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒



เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นก.ถ.๖๓๐๐๑
เส้นทางบ้านหนองภัยศูนย์ – บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓



โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่



โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา



โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

